

附表 4：水土保持临时措施对比表

防治区	措施类型	措施名称	结构型式	单位	方案设计数量	实际完成	增减情况	实施时间
间隔扩建工程区	临时措施	防雨布苫盖		m²	50	52	2	2025 年 5 月~6 月
塔基及塔基施工场地区	临时措施	土袋拦挡	长度	m	1330	332.5	-997.5	2025 年 7 月~8 月
			土袋拦挡及拆除	m³	478.8	119.7	-359.1	2025 年 7 月~8 月
		泥浆沉淀池	数量	个	12	6	-6	2025 年 7 月~8 月
			土方开挖及回填	m³	108	54	-54	2025 年 7 月~8 月
			防渗土工布	m²	234	117	-117	2025 年 7 月~8 月
		棕垫隔离		m²	6650	/	-6650	/
		防雨布苫盖/隔离		m²	13300	5320	-7980	2025 年 7 月~8 月
		密目网苫盖		m²	/	12200	12200	2025 年 10 月~2026 年 1 月
施工道路区	临时措施	临时排水沟	长度	m	482	57.84	-424.16	2025 年 5 月~6 月
			土方开挖及回填	m³	86.76	10.41	-76.35	2025 年 5 月~6 月
			防渗土工布	m²	468	60.84	-407.16	2025 年 5 月~6 月
		临时沉沙池	数量	个	16	1	-15	2025 年 5 月~6 月
			土方开挖及回填	m³	98.56	9.86	-88.704	2025 年 5 月~6 月
			防渗土工布	m²	184	23.92	-160.08	2025 年 5 月~6 月
		土袋拦挡	长度	m	1130	135.6	-994.4	2025 年 5 月~6 月
			土袋拦挡及拆除	m³	406.8	40.68	-366.12	2025 年 5 月~6 月
		铺设钢板		m²	5080	609.6	-4470.4	2025 年 5 月~6 月
		防雨布苫盖/隔离		m²	1800	365.6	-1434.4	2025 年 5 月~2025 年 12 月
		密目网苫盖		m²	/	900	900	2026 年 1 月
其他施工临时占地区	临时措施	棕垫隔离		m²	2000	/	-2000	/
		密目网苫盖		m²	/	3100	3100	2025 年 10 月~2026 年 1 月
电缆沟及施工	临时措施	土袋拦挡	长度	m	230	28.75	-201.25	2025 年 10 月~12 月

作业区			土袋拦挡 及拆除	m ³	82.8	10.35	-72.45	2025 年 10 月 ~12 月
		防雨布苫盖/隔离		m ²	1800	180	-1620	2025 年 6 月 ~11 月
		密目网苫盖		m ²	/	300	300	2025 年 10 月 ~12 月