

附表 2：水土保持工程措施对比表

防治区	措施类型	措施名称	结构型式	单位	方案设计数量	实际完成	增减情况	实施时间
间隔扩建工程区	工程措施	铺设碎石	面积	m ²	120	120	0	2025 年 7~8 月
			体积	m ³	18	18	0	2025 年 7~8 月
		恢复站外排水沟	长度	m	10	10	0	2025 年 7~8 月
			C15 混凝土	m ³	3.67	3.67	0	2025 年 7~8 月
塔基及塔基施工场地区	工程措施	塔基排水沟	长度	m	320	320	0	2025 年 8 月~10 月
			M10 浆砌块石	m ³	115.2	115.2	0	2025 年 8 月~10 月
		浆砌石挡土墙	长度	m	44	44	0	2025 年 9 月~11 月
			M10 浆砌块石	m ³	74.8	74.8	0	2025 年 9 月~11 月
		表土剥离	剥离面积	hm ²	2.16	1.25	-0.91	2025 年 5 月~10 月
			剥离量	万 m ³	0.36	0.36	0	2025 年 5 月~10 月
		表土回覆	覆土面积	hm ²	2.14	1.22	-0.92	2025 年 7 月~2026 年 1 月
			回覆量	万 m ³	0.36	0.36	0	2025 年 7 月~2026 年 1 月
		土地整治	恢复园地、耕地	hm ²	0.9	/	-0.9	2025 年 7 月~2026 年 1 月
			迹地绿化	hm ²	4.85	1.22	-3.63	2025 年 7 月~2026 年 1 月
施工道路区	工程措施	表土剥离	剥离面积	hm ²	0.62	0.09	-0.53	2025 年 5 月~6 月
			剥离量	万 m ³	0.09	0.03	-0.06	2025 年 5 月~6 月
		表土回覆	覆土面积	hm ²	0.62	0.09	-0.53	2026 年 1 月
			回覆量	万 m ³	0.09	0.03	-0.06	2026 年 1 月
		土地整治	恢复园地、耕地	hm ²	0.29	/	-0.29	2026 年 1 月
			迹地绿化	hm ²	1.27	0.09	-1.18	2026 年 1 月
其他施工临时占地区	工程措施	表土剥离	剥离面积	hm ²	/	0.31	0.31	2025 年 5 月~10 月
			剥离量	万 m ³	/	0.09	0.093	2025 年 5 月~10 月
		表土回覆	覆土面积	hm ²	/	0.31	0.31	2025 年 7 月~2026 年 1 月
			回覆量	万 m ³	/	0.09	0.093	2025 年 7 月~2026 年 1 月
		土地整治	恢复园地、耕地	hm ²	0.52	/	-0.52	2025 年 7 月~2026 年 1 月
			迹地绿化	hm ²	/	0.31	0.31	2025 年 7 月~2026 年 1 月
电缆沟	工程	表土剥	剥离面积	hm ²	0.17	0.03	-0.14	2025 年 5 月~6 月

及施工作业区	措施	离	剥离量	万 m ³	0.04	0.01	-0.03	2025 年 5 月~6 月
		表土回 覆	覆土面积	hm ²	0.16	0.03	-0.13	2025 年 10 月~12 月
			回覆量	万 m ³	0.04	0.01	-0.03	2025 年 10 月~12 月
		土地整 治	恢复园 地、耕地	hm ²	0.14	/	-0.14	2025 年 10 月~12 月
			迹地绿化	hm ²	0.2	0.03	-0.17	2025 年 10 月~12 月
		截水沟		m	/	74	74	2025 年 8 月~11 月
		排水沟		m	/	58	58	2025 年 8 月~11 月