

附表 5：水土保持投资对比表

序号	工程或费用名称	方案投资	实际完成投资	投资增减（+/-）
		（万元）	（万元）	（万元）
第一部分：工程措施		47.50	40.03	-7.47
1	间隔扩建工程区	0.40	0.40	0.00
2	塔基及塔基施工场地区	36.21	30.07	-6.14
3	施工道路区	7.08	1.78	-5.30
4	其他施工临时占地区	1.17	7.18	6.01
5	电缆沟及施工作业区	2.64	0.59	-2.05
第二部分：植物措施		15.11	4.02	-11.09
1	间隔扩建工程区	0.00	0.00	0.00
2	塔基及塔基施工场地区	10.80	2.44	-8.36
3	施工道路区	3.06	0.15	-2.91
4	其他施工临时占地区	0.76	1.35	0.59
5	电缆沟及施工作业区	0.49	0.07	-0.42
第三部分：监测措施费		18.00	18.00	0.00
第四部分：施工临时工程费		102.17	33.86	-68.31
（一）	临时防护工程	96.94	30.20	-66.74
1	间隔扩建工程区	0.04	0.03	-0.01
2	塔基及塔基施工场地区	49.80	20.13	-29.67
3	施工道路区	36.23	7.84	-28.39
4	其他施工临时占地区	6.54	0.93	-5.61
5	电缆沟及施工作业区	4.33	1.27	-3.06
（二）	其它临时工程	1.43	1.00	-0.43
（三）	施工安全生产专项	3.80	2.66	-1.14
第五部分：独立费用		52.12	46.91	-5.21
1	建设管理费	19.12	17.21	-1.91
2	工程建设监理费	12.00	10.80	-1.20
3	科研勘测设计费	21.00	18.90	-2.10
I	一至五部分合计	234.90	142.81	-92.09
II	基本预备费	6.23	0.00	-6.23
III	静态总投资	241.13	142.81	-98.32
IV	水土保持补偿费	11.427	2.237	-9.190
Σ	水保总投资	252.56	145.05	-107.51